

2026 Programmering Fluvius DPRA

De Regionale Adaptatie Strategie en Uitvoeringsagenda (RAS/RUA) bevatten onze doelen en maatregelen. In bijlage 1 staat een overzicht van alle maatregelen en de status hiervan. In Fluvius werken zes gemeenten, één waterschap, twee provincies en twee drinkwaterbedrijven samen aan opgaven rond de waterketen (denk aan riolering, waterzuivering en stedelijk water) en rond klimaatadaptatie (vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie). De samenwerkingsafspraken zijn in 2022 vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met een looptijd van 2022-2027, waaraan in 2025 een addendum is toegevoegd.

Begin 2026 staan we aan de vooravond van een nieuwe beleidscyclus voor klimaatadaptatie: DPRA kent een beleidscyclus van telkens zes jaar en ons huidige beleid ([De Regionale Adaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda 2022-2027](#) (RAS/RUA)) loopt ten einde. In 2026 voeren we (voor de tweede keer) een klimaatstresstest uit op basis waarvan we gezamenlijk een nieuwe regionale adaptatiestrategie met de looptijd 2028-2033 opstellen.

In de projectgroep van 3 februari hebben we de maatregelen volgens de Eisenhower Matrix geprioriteerd. De Eisenhower Matrix is een time-managementtool om prioriteiten te stellen door taken in te delen in vier kwadranten op basis van **urgentie** en **belangrijkheid**. Het model helpt bepalen welke taken direct moeten worden uitgevoerd (nu doen), gepland (later), gedelegeerd, of geschrapt. Dit heeft geleid tot de volgende indeling.

	Urgent	Niet urgent
Belangrijk	DOEN in 2026 3 impuls gelden herverdeling 7 uitvoering en evaluatie financiële stimuleringsregeling (tuinsubsidie) 19 actualisatie stresstest 20 strategie 2.0 21 risicodialoog 11 website Fluviusnieuws.nl	LATER DOEN/ PLANNEN 1 werkwijze ontwikkelen klimaatadaptatieve openbare ruimte 2 hitteplan uitvoering monitoren 4 maatlat uitvoering monitoren 5 procesafspraken maken betrekken waterschap nieuwe ontwikkelingen
Niet belangrijk	DELEGEREN 9 via risicodialoog agenderen bij corporaties 15 optimalisatiestudie afvalwater: delegeren naar waterketen	ELIMINEREN

DOEN IN 2026: URGENT EN BELANGRIJK

- Maatregel 3 impuls gelden: uitvoering fysieke maatregelen en herverdeling resterende gelden
- Maatregel 7: financiële stimuleringsregeling: uitvoering en evaluatie voor vervolg na 2026
- Maatregel 19: actualisatie stresstest en klimaatatlas
- Maatregel 20 (Extra staat niet in de RUA) Werkgroep Strategie de uitgangspunten voor de nieuwe RAS/RUA voor. Hier behoort ook de evaluatie / interviews met stuurgroep en regiegroep. Evaluatie Werkgroep DPRA Fluvius: Eén van de bouwstenen voor de kaderstelling voor nieuwe strategie is de evaluatie van de huidige strategie en samenwerking. Door de bestuurders uit de stuurgroep en managers uit de regiegroep te interviewen, willen we ophalen wat er goed ging (qua inhoudelijke meerwaarde, organisatie en samenwerking) en wat er beter kan. Dat betreft ook de samenwerking met de waterbedrijven, die in 2025 zijn toegetreden. Daarnaast kijken we in het interview met u vooruit naar de speerpunten voor de nieuwe planperiode 2028-2033.
 - Terugkijkend: Een globaal beeld hoe de bestuurders Fluvius ervaren hebben: successen en verbeterpunten voor zowel de SOK (organisatie en spelregels van de samenwerking) als voor de RAS/RUA (inhoudelijke basis van de samenwerking)
 - Vooruitkijkend: Mogelijke richting voor kaderstelling, focus en speerpunten voor 2028-2033, richting van denken/ bandbreedte voor de tweede cyclus en de bestuurlijke dilemma's (die we dan aan de nieuwe stuurgroep kunnen voorleggen).
- Maatregel 21 (Extra: staat niet in de RUA) risicodialog met stakeholders
- Maatregel 22 (Extra: staat niet in de RUA) : Website www.fluviusnieuws.nl actualiseren

LATER DOEN/PLANNEN (2027)

- Maatregel 1 Ontwikkelen van een werkwijze om klimaatadaptatie binnen de gemeentelijke organisatie integraal mee te nemen in herinrichting openbare ruimte
- Maatregel 2 hitteplan: implementatie (eigenaarschap bij individuele gemeenten)
- Maatregel 4 maatlat klimaatadaptief bouwen: aandacht voor borging en implementatie in omgevingsplan (eigenaarschap bij individuele gemeenten)
- Maatregel 5 : Procesafspraken maken over betrekken waterschap bij (wijzigingen in) Omgevingsvisie-, -programma en -plan, met name bij nieuwe ontwikkelingen
- Maatregel 9 Stimuleren verbeteren van binnenklimaat in kwetsbare buurten (woningen, buurthuizen, scholen, zorgcentra)

Overige maatregelen (invliegers en voortschrijdend inzicht)

- Evaluatie Werkgroep DPRA Fluvius: Eén van de bouwstenen voor de kaderstelling voor nieuwe strategie is de evaluatie van de huidige strategie en samenwerking. Door de bestuurders uit de stuurgroep en managers uit de regiegroep te interviewen, willen we ophalen wat er goed ging (qua inhoudelijke meerwaarde, organisatie en samenwerking) en wat er beter kan. Dat betreft ook de samenwerking met de waterbedrijven, die in 2025 zijn toegetreden. Daarnaast kijken we in het interview met u vooruit naar de speerpunten voor de nieuwe planperiode 2028-2033.
 - Terugkijkend: Een globaal beeld hoe de bestuurders Fluvius ervaren hebben: successen en verbeterpunten voor zowel de SOK (organisatie en spelregels van de samenwerking) als voor de RAS/RUA (inhoudelijke basis van de samenwerking)

- Vooruitkijkend: Mogelijke richting voor kaderstelling, focus en speerpunten voor 2028-2023, richting van denken/ bandbreedte voor de tweede cyclus en de bestuurlijke dilemma's (die we dan aan de nieuwe stuurgroep kunnen voorleggen).
- Website www.fluviusnieuws.nl actualiseren en bijhouden
- Werkgroep risicodialog (maatregel 21) opstarten

Bijlage 1 Uitvoeringsagenda Fluvius

Nog op te pakken	Gerealiseerd of gedelegeerd	In uitvoering
------------------	-----------------------------	---------------

TYPE MAATREGEL EN OMSCHRIJVING	Status	Successen/ aandachtspunten
1. Ontwikkelen van een werkwijze om klimaatadaptatie binnen de gemeentelijke organisatie integraal mee te nemen in herinrichting openbare ruimte	<i>Programmeren voor 2027</i>	
2. Kennis uitwisselen met stakeholders over ernst en omvang gezondheidsrisico's in woongebieden en bedrijventerreinen tijdens extreme hitte	Gereed 2025: hitteplan opgesteld met GGD en Veiligheidsregio's	Lokale implementatie en sociaal domein als eigenaar vraagt nog om inzet
3. Gezamenlijke afspraak over in te dienen uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie (per partner) voor Impulsregeling Rijk	Gereed 2022	
4. Opstellen gezamenlijke eisen en richtlijnen voor klimaatbestendige nieuwbouw in overleg met de bouwsector, incl. juridische borging	Gereed 2025: Regionale Fluvius maatlat	We hebben één Fluvius maatlat, nu aan iedere organisatie om het juridisch te borgen.
5. Procesafspraken maken over betrekken waterschap bij (wijzigingen in) Omgevingsvisie-, -programma en -plan, met name bij nieuwe ontwikkelingen	Agenderen voor 2027 in het kader van implementatie Water en Bodem sturend en adaptatiepiramide	
6. Uitwisselen van tussenresultaten RAS en RES	Niet logisch en niet urgent/ belangrijk om dit in Fluvius verband te doen. Gemeenten kunnen dit lokaal oppakken.	Gedelegeerd
7. Organisatie van een financiële stimuleringsregeling voor inwoners en bedrijven	Gereed 2023 zie www.subsidieaanvragen.nl	De deelname loopt terug, we zijn gestart met een evaluatie
8. Bewustwordingscampagne gericht op klimaatbestendige inrichting van particuliere terreinen en bedrijventerreinen en gedragsverandering bij hitte	Gereed (campagnes uitgevoerd + hitteplan opgesteld)	

TYPE MAATREGEL EN OMSCHRIJVING	Status	Successen/ aandachtspunten
9. Stimuleren verbeteren van binnenklimaat in kwetsbare buurten (woningen, buurthuizen, scholen, zorgcentra)	Meenemen in stresstest 2025 en Risicodialoog 2026/2027	
10. Maatregel 10 bestaat niet in de RUA (verkeerd genummerd)		
11. Educatie-campagne scholen over klimaatadaptatie	Gereed en in uitvoering 2025	2025 Midden-Drenthe, 2026 en 2027 overige gemeenten
12. Effect van extreme langdurige neerslag op het watersysteem en wateroverlast	Gereed 2025 bovenregionale stresstest	<i>Wordt meegenomen in actualisatie stresstest</i>
13. Kennis delen over robuuste inrichting vitale en kwetsbare objecten i.v.m. calamiteitenbeheersing	Is al geborgd in andere maatregelen of processen: hoeft Fluvius niet te doen	Gedelegeerd
14. Verdiepend onderzoek kwetsbaarheid brandweerkazernes Beilen en Hogeveen, regionale scholengemeenschappen Hogeveen en regionaal bedrijventerrein Hogeveen bij hevige neerslag	Lokaal geborgd in Midden-Drenthe en Hogeveen → LAS/LUA, geen rol voor Fluvius, resultaten wel delen in Fluvius	Gedelegeerd
15. Optimalisatiestudie afvalwater, rekening houdend met klimaat 2050 bij hevige neerslag	Maatregel die PG DPRA qua expertise niet kan beoordelen/begeleiden en dragen we over aan de projectgroep waterketen met het verzoek de noodzaak hiervan te beoordelen Waterketen	Gedelegeerd
16. Aanstellen programmamanager voor uitvoering RUA (1.5 dag per week, 40 weken, 6 jaar)	Gereed 2022	
17. Optimalisatie functioneren werkorganisatie Fluvius (programmamanagement, mensen, middelen, monitoring)	Gereed 2023	
18. Indienen aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie bij het Rijk	Gereed 2023	
19. Actualisatie stresstest	In uitvoering 2025-2026	
20. (extra maatregel) Strategie 2.0 ontwikkelen	In uitvoering	
21. (extra maatregel) Risicodialoog	Moet nog starten	
22. extra maatregel) Website	In uitvoering	